



Procedure drogen c.q. opwarmen van afwerkvloeren.

De exacte droogtijd van de door/bij u aangebrachte afwerkvloer dient te allen tijde bepaald te worden door de leverancier van de betreffende vloer. Dit vanwege de garantie op eventuele scheurvorming.

Na de door leverancier opgegeven droogtijd van de vloer kan de vloerverwarming worden opgestart waarbij men vanaf 20°C aanvoertemperatuur start. Vervolgens mag men elke 12 uur de temperatuur van het aanvoerwater verhogen met 5K.

Indien de maximale aanvoertemperatuur wordt bereikt dan moet deze situatie 24 uur worden gehandhaafd. Vervolgens kan op dezelfde wijze de aanvoertemperatuur elke 12 uur met 5K verlaagd worden tot de minimale aanvoertemperatuur is bereikt (20°C). Hierna mag de vloer automatisch in bedrijf worden genomen.